


 TWM CONSTRUÇÕES BARBARA ARAUJO PEREIRA DE SOUZA CNPJ: 32.942.015/0001-65 Rua Barbosa Neto, 657 CEP: 94100-470 - Bairro: Por do Sol Município: GRAVATAÍ - RS Celular: (51) 998959184 Email: adm.twmconstrucoes@gmail.com Insc. Municipal: 82610	Número da NFS-e 27	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0186830031418273	
	Data Emissão 06/05/2021	Hora Emissão 13:47:33

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia Gramado Parks		
Razão Social GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações S/A		CPF/CNPJ 00.369.161/0001-57
Endereço Rua SANTA MARIA	Número 193	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 95670-000	Cidade - Estado GRAMADO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
706	8681	2.3767 %	TI	151.304,30	0,00	0,00
Descrição do Serviço: ASSENTAMENTO DE PORCELANATO						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total		
151.304,30	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	151.304,30		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Legenda do local da prestação do serviço

8681 - GRAMADO - RS

Outras Informações

TI - Tributado Integralmente

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(706) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 33/2020 de 16/01/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/06/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 20.350,43 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 7.232,35 (4.7800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CEI 51.241.74126/75



Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0143	Total do contrato	610.587,68
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	610.587,68
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	11072 - Barbara Araujo Pereira de Souza
Número da medição	1	Data da medição	13/05/2021
Data de vencimento	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	Porcelanato externo - Blocos ABC									
01.000.000.001	Piso porcelanato 90x90cm externo - terraço blocos ABC	m2		2.418,0000	0,0000	435,2400	18,00	42,0000	0,00	18.280,08
02	Cerâmica Área Social									
02.000.000.001	Cerâmica Área Social - Piso	m2		2.399,8700	0,0000	1.470,5901	61,28	38,5000	0,00	56.617,72
02.000.000.002	Cerâmica Área Social - Parede	m2		521,0500	0,0000	519,2399	99,65	38,5000	0,00	19.990,74
04	Contrapiso									
04.005	Bites									
04.005.000.001	Bite para Box - TORRES F/G/H/I/J	vb		360,0000	0,0000	19,6333	5,45	12,0000	0,00	235,60
04.006	Aditivo 1									
04.006.000.001	Aditivo 1 - Calda de pavão	vb	X	50,0000	0,0000	12,0611	24,12	147,2500	0,00	1.776,00
04.006.000.002	Aditivo 01 - Pedras das piscinas São Tomé (Caxambu)	vb	X	105,0000	0,0000	86,0000	81,90	50,0000	0,00	4.300,00
04.006.000.004	Aditivo 01 - Porcelanato Piscinas	vb	X	705,3500	0,0000	704,3414	99,86	38,5000	0,00	27.117,15
04.006.000.005	Aditivo 01 - Serviços extras de reboco Externo	vb	X	350,0000	0,0000	295,6988	84,49	24,5000	0,00	7.244,62
04.006.000.006	Aditivo 01 - Soleiras área social	vb	X	85,0000	0,0000	66,6667	78,43	30,0000	0,00	2.000,00
04.006.000.007	Aditivo 01 - Porcelanato Banheiros Bloco F	vb	X	342,5400	0,0000	342,5400	100,00	38,5000	0,00	13.187,79
04.006.000.008	Aditivo 01 - Porcelanato Sacadas Bloco F	vb	X	13,3000	0,0000	13,3000	100,00	42,0000	0,00	558,60
Total									0,00	151.308,30

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	151.308,30	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	151.308,30
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	151.308,30	Total reajuste	0,00	Total bruto	151.308,30
Retenções				Subtotal	151.308,30
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	7.565,42
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	143.742,88

Observação Referente a instalação de cerâmicas.
Se refere a todo o saldo de execução de cerâmica na obra, sendo fase 1 e 2, contabilizando área social, área externa e banheiro dos apartamentos.