



QUALIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

JAIRO RODRIGO DA SILVA
Rua Selso Fidelis Jardim, 106 CASA
Olaria - Canoas - RS - 92035020
TELEFONE: 47999999999
EMAIL: basico16@rpm.com.br
CNPJ: 12.623.529/0001-40
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 78551

NÚMERO DA NOTA
134
COMPETÊNCIA
05/2021
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
198A.0918.2CDC
DATA DE EMISSÃO
04/05/2021 15:17:07

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A.					
ENDEREÇO Rua Distrito Linha Araripe, 193 SALA 01			BAIRRO / DISTRITO Araripe		CEP 95670000
MUNICÍPIO Gramado	UF RS	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 00.369.161/0001-57	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0560093420

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MAO DE OBRA. 27.213,38
Obra 230 - Buona Vitta
bloco F
preparacao do 1,2, e 3
pavimento
Subtelhado e terreo
vencimento : 27/05/2021

CÓDIGO DO SERVIÇO

706 / 706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4309100 / Gramado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação fora do município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresa Municipal

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 27213,38		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 2993,47	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 27213,38
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 24219,91	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 544,27

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 2993,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 3.660,20 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 1.300,80 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS B6443B



Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0142	Total do contrato	48.327,80
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	48.327,80
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	14908 - Jairo Rodrigo da Silva
Número da medição	2	Data da medição	06/05/2021
Data de vencimento	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
00.001	Bloco F									
00.001.001	Preparação p/ Piso Vinílico									
00.001.001.001	Preparação para piso vinílico - Térreo	vb		3.399,8300	0,0000	2.854,7400	83,97	1,0000	0,00	2.854,74
00.001.001.002	Preparação para piso vinílico - 1º Pavimento	vb		3.634,1900	0,0000	3.089,0600	85,00	1,0000	0,00	3.089,06
00.001.001.005	Preparação para piso vinílico - Subtelhado	vb		2.612,3300	0,0000	2.067,2400	79,13	1,0000	0,00	2.067,24
00.001.002	Preparação p/ Piso Vinílico									
00.001.002.001	Instalação de piso vinílico - Térreo	vb		4.759,7600	0,0000	3.996,6400	83,97	1,0000	0,00	3.996,64
00.001.002.002	Instalação de piso vinílico - 1º Pavimento	vb		5.087,8700	0,0000	4.324,6900	85,00	1,0000	0,00	4.324,69
00.001.002.003	Instalação de piso vinílico - 2º Pavimento	vb		5.087,8700	0,0000	4.324,6900	85,00	1,0000	0,00	4.324,69
00.001.002.005	Instalação de piso vinílico - Subtelhado	vb		3.657,2600	0,0000	2.894,1400	79,13	1,0000	0,00	2.894,14
00.001.003	Bônus de produção									
00.001.003.001	Bônus de produção - Térreo	vb		1.554,2100	0,0000	1.305,0200	83,97	1,0000	0,00	1.305,02
00.001.003.002	Bônus de produção - 1º Pavimento	vb		1.661,3400	0,0000	1.412,1400	85,00	1,0000	0,00	1.412,14
00.001.003.005	Bônus de produção - Subtelhado	vb		1.194,2100	0,0000	945,0200	79,13	1,0000	0,00	945,02
Total									0,00	27.213,38

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	27.213,38	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	27.213,38
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	27.213,38	Total reajuste	0,00	Total bruto	27.213,38
Retenções				Subtotal	27.213,38
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	1.360,67
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	25.852,71

Observação Referente a instalação de piso vinílico.