



Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0070	Total do contrato	2.191.329,00
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	2.191.329,00
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	6513 - Imperbras Impermeabilizações Ltda
Número da medição	8	Data da medição	10/05/2021
Data de vencimento	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
03	Membrana Acrílica									
03.000.000.001	Membrana Acrílica	vb		199.759,4700	85.237,8600	10.439,3800	47,90	1,0000	85.237,86	10.439,38
03.000.000.002	Membrana Acrílica Plus	vb		32.519,1100	789,2200	1.332,3800	6,52	1,0000	789,22	1.332,38
04	Manta Asfáltica									
04.000.000.003	Manta asfáltica dupla aderida + aplicação herbicida	vb		295.575,7800	220.803,1300	31.747,1000	85,44	1,0000	220.803,13	31.747,10
05	Mão de obra									
05.000.000.001	Regularização da laje	vb		133.617,4700	38.546,3500	6.047,3600	33,37	1,0000	38.546,35	6.047,36
05.000.000.002	Proteção mecânica definitiva (em condições de revestimento)	vb		159.299,5200	80.578,5100	6.348,1700	54,57	1,0000	80.578,51	6.348,17
Total									425.955,07	55.914,39

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	55.914,39	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	55.914,39
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	55.914,39	Total reajuste	0,00	Total bruto	55.914,39
Retenções				Subtotal	55.914,39
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	2.795,72
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	53.118,67

Observação	Serviço de execução de impermeabilizações
-------------------	---