



IMPERBRAS IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA CNPJ: 04.123.475/0001-26 RUA MATHEUS VALDUGA, S/N CEP: 95703-120 - Bairro: SAO BENTO Município: BENTO GONCALVES - RS Insc. Municipal: 21313	Número da NFS-e 298	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-E

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0185410036837767	
	Data Emissão 06/05/2021	Hora Emissão 16:24:26

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações S/A		CPF/CNPJ 00.369.161/0001-57
Endereço AVENIDA BORGES DE MEDEIROS	Número 2507	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 95670-000	Cidade - Estado GRAMADO - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	1,00	HR	27.672,2700	8681	5.0000 %	TIRF	27.672,27	0,00	1.383,61

Descrição do Serviço: SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO SCP BUONA VITTA OBRA BUONA VITTA GRAMADO RESORT ENDERECO DA OBRA ESTRADA ELVIRA APOLLO BENETTI 150 BAIRRO AVENIDA CENTRAL GRAMADO RS CEI DA OBRA 51 241 74126 75 CONTRATO CTC GBV0070 OBRA 230 BUONA VITTA BOLETIM DE MEDICAO 19 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0181 3 CONTA 23562 8

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
27.672,27	SIMPLES NACIONAL	1.383,61	0,00	27.672,27	23.244,71
IR 0,00	INSS 3.043,95	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Data Vencto.	Valor
1	27/05/2021	R\$ 23.244,71

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8681 - GRAMADO - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com ISS retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(702) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 549/2017 de 14/07/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/06/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.721,92 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.358,71 (4.9100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 4.818/2010 e no Decreto Nº 7.131/2010, e alterações.

Usuário responsável pela emissão: 04.123.475/0001-26 - IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA



Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0070	Total do contrato	2.191.329,00
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	2.191.329,00
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	6513 - Imperbras Impermeabilizações Ltda
Número da medição	8	Data da medição	10/05/2021
Data de vencimento	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
03	Membrana Acrílica									
03.000.000.001	Membrana Acrílica	vb		199.759,4700	85.237,8600	10.439,3800	47,90	1,0000	85.237,86	10.439,38
03.000.000.002	Membrana Acrílica Plus	vb		32.519,1100	789,2200	1.332,3800	6,52	1,0000	789,22	1.332,38
04	Manta Asfáltica									
04.000.000.003	Manta asfáltica dupla aderida + aplicação herbicida	vb		295.575,7800	220.803,1300	31.747,1000	85,44	1,0000	220.803,13	31.747,10
05	Mão de obra									
05.000.000.001	Regularização da laje	vb		133.617,4700	38.546,3500	6.047,3600	33,37	1,0000	38.546,35	6.047,36
05.000.000.002	Proteção mecânica definitiva (em condições de revestimento)	vb		159.299,5200	80.578,5100	6.348,1700	54,57	1,0000	80.578,51	6.348,17
Total									425.955,07	55.914,39

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	55.914,39	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	55.914,39
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	55.914,39	Total reajuste	0,00	Total bruto	55.914,39
Retenções				Subtotal	55.914,39
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	2.795,72
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	53.118,67

Observação	Serviço de execução de impermeabilizações
-------------------	---