



MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://novahartz.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação B16E440C.6121C217	Data/Hora da Emissão 05/05/2021 - 07:45:31
Local da Incidência do Imposto GRAMADO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 462

Prestador de Serviços			
	Prestador do serviço	ROMEU DRECHSLER	
	Nome Fantasia	MAK PISOS	
	Endereço	VITÓRIA RÉGIA,91	
	Bairro	DAS ROSAS	Cpf/Cnpj 12.639.742/0001-40
	Cidade	NOVA HARTZ - RS - BRASIL	Insc. Mun. 3563
	Cep	93890-000	Telefone/Celular (99)999999999
	E-mail	mrwcontab@terra.com.br	

Tomador de Serviço			
Tomador do serviço	GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA		
CPF/CNPJ	00.369.161/0001-57		
Endereço	AV DAS HORTENSÍAS,3500,SALA 02		
Bairro	AV CENTRAL		
Cidade	GRAMADO - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	0
Cep	95670-000	Telefone	5439054800
E-mail			

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	5.227,68	0,00	0,00	5.227,68	2,25	117,62

Detalhamento da Atividade
7.02

BLOCO G
Aditivo 06 - contrapiso armado- MO m² - 653,4600 x 8,00
VENCIMENTO: 27/05/2021

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
5.227,68	0,00	0,00	0,00	5.227,68	0,00	4.665,71

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 5.227,68

Retenções				
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
5.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
182,97	261,38		117,62	4.665,71

Outras Informações

- Construção civil - CNO: 51.241.74126/75 ART: Local da Construção: Estrada Elvira Apollo Benett
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 462, emitido em 05/05/2021 07:45:31
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 703.12(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 200.74 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE ROMEU DRECHSLER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2021 - 07:45:31. TOMADOR: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.665,71	Nota 462
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0012	Total do contrato	94.528,35
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	94.528,35
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	8934 - Romeu Drechsler
Número da medição	7	Data da medição	12/05/2021
Data de vencimento	25/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
00.001	Bloco H									
00.001.000.001	Contrapiso Armado Aditivo 06	vb		890,0000	0,0000	0,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00
00.001.000.002	Térreo Aditivo 6	vb	X	1.953,3600	0,0000	1.953,3600	100,00	1,0000	0,00	1.953,36
00.001.000.003	3º Pavimento	vb		5.252,6400	5.252,6400	0,0000	100,00	1,0000	5.252,64	0,00
00.001.000.004	Subtelhado	vb		5.458,6400	5.458,6400	0,0000	100,00	1,0000	5.458,64	0,00
00.002	Bloco G									
00.002.000.001	Contrapiso Armado Aditivo 06	vb		5.779,3600	5.779,3600	0,0000	100,00	1,0000	5.779,36	0,00
00.002.000.002	Térreo Aditivo 6	vb		5.227,6800	4.852,3600	375,3200	100,00	1,0000	4.852,36	375,32
00.003	Bloco I									
00.003.000.001	Contrapiso Armado	vb		5.884,6400	5.884,6400	0,0000	100,00	1,0000	5.884,64	0,00
00.003.000.002	Contrapiso Armado Aditivo 06	vb		5.307,3600	5.307,3600	0,0000	100,00	1,0000	5.307,36	0,00
00.003.000.003	Térreo	vb		6.148,3200	6.148,3200	0,0000	100,00	1,0000	6.148,32	0,00
00.003.000.004	Térreo Aditivo 6	vb		4.467,6800	4.467,6800	0,0000	100,00	1,0000	4.467,68	0,00
00.003.000.005	1º Pavimento	vb		5.798,0000	0,0000	2.899,0000	50,00	1,0000	0,00	2.899,00
00.003.000.006	2º Pavimento	vb		5.872,0000	0,0000	0,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00
00.003.000.007	3º Pavimento	vb		5.872,0000	0,0000	0,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00
00.003.000.008	Subtelhado	vb		5.884,6400	0,0000	0,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00
00.004	Bloco J									
00.004.000.001	Contrapiso Armado Aditivo 06	vb		1.170,8400	1.170,8400	0,0000	100,00	1,0000	1.170,84	0,00
00.004.000.002	Térreo Aditivo 6	vb		635,3500	635,3500	0,0000	100,00	1,0000	635,35	0,00
00.004.000.003	2º Pavimento	vb		5.872,0000	5.872,0000	0,0000	100,00	1,0000	5.872,00	0,00
00.004.000.004	3º Pavimento	vb		5.872,0000	5.872,0000	0,0000	100,00	1,0000	5.872,00	0,00
00.004.000.005	Subtelhado	vb		5.884,6400	5.884,6400	0,0000	100,00	1,0000	5.884,64	0,00
00.005	Bloco F									
00.005.000.001	Térreo	vb		160,0000	0,0000	0,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00
00.006	Bloco A									
00.006.000.001	Escadaria Extera + Lajen (95. 15)	vb		402,8800	402,8800	0,0000	100,00	1,0000	402,88	0,00
00.007	Bloco B									
00.007.000.001	Escadaria Extera + Lajen (95. 15)	vb		1.718,3200	859,1600	0,0000	50,00	1,0000	859,16	0,00
00.008	Aditivo 07 - Piso CAG									
00.008.000.001	Piso CAG	vb	X	3.016,0000	3.016,0000	0,0000	100,00	1,0000	3.016,00	0,00
								Total	66.863,87	5.227,68

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	5.227,68	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	5.227,68
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	5.227,68	Total reajuste	0,00	Total bruto	5.227,68
Retenções				Subtotal	5.227,68
Imposto	Valor	Retenção		Descontos	0,00
				Caução	261,38
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	4.966,30

Observação	Serviços de float/polimento de pisos
-------------------	--------------------------------------