





## Boletim de Medições

<b>Contrato</b>	CT/GVI-CF0094	<b>Total do contrato</b>	739.466,96
<b>Obra</b>	14 - Buona Vitta Resort	<b>Total da obra</b>	739.466,96
<b>Unidade construtiva</b>	3 - OBRA GVI	<b>Fornecedor</b>	13349 - Acquatec Construções Ltda
<b>Número da medição</b>	6	<b>Data da medição</b>	10/05/2021
<b>Data de vencimento</b>	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	Mão de Obra									
01.000.000.001	Instalação Piscina Raia	vb		31.800,0000	28.493,8800	1.000,0000	92,75	1,0000	28.493,88	1.000,00
01.000.000.002	Instalação Piscina Hidro	vb		38.600,0000	33.989,9200	1.000,0000	90,65	1,0000	33.989,92	1.000,00
01.000.000.003	Instalação Piscina Kids	vb		23.300,0000	19.684,1900	3.000,0000	97,36	1,0000	19.684,19	3.000,00
01.000.000.004	Instalação Sauna Seca	vb		2.800,0000	0,0000	1.000,0000	35,71	1,0000	0,00	1.000,00
01.000.000.005	Instalação Sauna Úmida	vb		2.800,0000	0,0000	1.000,0000	35,71	1,0000	0,00	1.000,00
03	Material Faturamento Direto									
03.000.000.012	Materiais diversos e tubos PPR	vb		324.700,0000	0,0000	42.561,9000	13,11	1,0000	0,00	42.561,90
<b>Total</b>									<b>82.167,99</b>	<b>49.561,90</b>

Total da medição					
<b>Total mão de obra dos itens</b>	7.000,00	<b>Reajuste mão de obra</b>	0,00	<b>Total de mão de obra</b>	7.000,00
<b>Total material dos itens</b>	42.561,90	<b>Reajuste material</b>	0,00	<b>Total de material</b>	42.561,90
<b>Total dos itens</b>	49.561,90	<b>Total reajuste</b>	0,00	<b>Total bruto</b>	49.561,90
<b>Retenções</b>				<b>Subtotal</b>	49.561,90
<b>Imposto</b>	<b>Valor</b>	<b>Retenção</b>		<b>Descontos</b>	0,00
				<b>Caução</b>	700,00
				<b>Permuta</b>	0,00
				<b>Sinal</b>	0,00
				<b>Total de impostos retido</b>	0,00
				<b>Total líquido</b>	48.861,90

**Observação** Contrato para material a mão de obra das piscinas kids raia, hidro, sauna seca, sauna umida, chafariz, fonte/espelho d'água, tanque de compensação e quadros de comando.