

	Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 http://www.novohamburgo.rs.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
 SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338 CENTRO NOVO HAMBURGO RS CEP: 93.510-100 CNPJ: 03.554.148/0001-66 Inc. Mun.: 1018670 Fone: 51999783101			
IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Natureza da Operação 1-TRIBUTACAO NO MUNICIPIO		Data da Emissão 06/05/2021	Código de Verificação de Autenticidade 6D 87 8B
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.issnetonline.com.br			Nº da Nota Fiscal 1490
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF 00.369.161/0001-57	Inscrição Municipal	Razão Social GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA	
Endereço AV. BORGES DE MEDEIROS	Número 2507	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 95670-000	Cidade / UF GRAMADO / RS	Telefone 5432956061	Email compras@gramadoparks.com
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS INSTALACAO DE GESSO.			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
Atividade do Município 950 - INSTALACOES DE DIVISORIAS E FORROS		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 706
Cód.Nacional Ativ.Econômica 4330403			
Valor Total dos Serviços 89.650,24	Desconto Incondicionado 0,00	Deduções Base Cálculo 0,00	Base de Cálculo 89.650,24
Total do ISSQN 1.793,00		ISSQN Retido NAO	Desconto Condicionado 0,00
RETENÇÕES DE IMPOSTOS			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 9.861,53	IRRF 0,00
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL			
			79.788,71
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato CTC/GVB0068, Obra Buona Vitta, 10 Medicao, CEI 51.241.74126/75, Caucao de 5% no valor de R\$4.482,51.			

Beneficiário SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA		CANHOTO	Vencimento 27/05/2021	Valor do Documento 75.306,20
Data Documento 06/05/2021	Agência/Código Beneficiário 1110 / 004802.0.75		Nosso Número 0000023604	
Nome do Pagador GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA AV. DAS HORTENCIAS SALA 01, 4665			Nro. do Documento S1490/1	
GRAMADO - RS				

Banrisul | 041-8 | SAC BANRISUL 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL 0800 644 2200 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/05/2021
Beneficiário SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA - 03.554.148/0001-66 RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338 - NOVO HAMBURGO, RS - CEP 93510-100					Agência/Código Beneficiário 1110 004802.0.75
Data Documento 06/05/2021	Nro. do Documento S1490/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2021	Nosso Número 0000023604
Uso do Banco	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 75.306,20
Instruções: PROTESTAR APOS 5 DIAS COBRAR JUROS DE 1% E MULTA DE 4% Texto de Responsabilidade do Beneficiário END. BENEFICIARIO: RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338 NOVO HAMBURGO - CNPJ:03.554.148/0001-66					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA - CNPJ: 00.369.161/0001-57 AV. DAS HORTENCIAS SALA 01, 4665 CEP 95670-000 GRAMADO, RS					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Banrisul | 041-8 | 04192.11115 00048.020002 00023.640857 9 86330007530620

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/05/2021
Beneficiário SERCASA INSTALACAO DE GESSO LTDA - 03.554.148/0001-66					Agência/Código Beneficiário 1110 004802.0.75
Data do Documento 06/05/2021	Nro. do Documento S1490/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2021	Nosso Número 0000023604
Uso do Banco	Carteira R	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 75.306,20
Instruções: PROTESTAR APOS 5 DIAS COBRAR JUROS DE 1% E MULTA DE 4% Texto de Responsabilidade do Beneficiário END. BENEFICIARIO: RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 338 NOVO HAMBURGO - CNPJ:03.554.148/0001-66					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRAMADO PARKS INVEST. INTERMED LTDA - CNPJ: 00.369.161/0001-57 AV. DAS HORTENCIAS SALA 01, 4665 CEP 95670-000 GRAMADO, RS					
Sacador/Avalista					

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0068	Total do contrato	1.107.406,16
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	1.107.406,16
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	1991 - Comercial Sercasa Ltda
Número da medição	8	Data da medição	06/05/2021
Data de vencimento	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
08	Bloco J									
08.001	Forro Térreo 1º/2º/3º Pavimentos									
08.001.000.001	Forro de Gesso Acartonado ST	vb		22.826,2000	5.999,2000	16.827,0000	100,00	1,0000	5.999,20	16.827,00
08.003	Outros									
08.003.000.002	Alçapão	vb		480,0000	0,0000	480,0000	100,00	1,0000	0,00	480,00
09	Bloco B									
09.003	Outros									
09.003.000.002	Alçapão	vb		504,0000	0,0000	504,0000	100,00	1,0000	0,00	504,00
10	Bloco A - Área Social									
10.001	Forro Subsolo 2/Subsolo 1/ Térreo									
10.001.000.001	Forro de Gesso Acartonado ST	vb		44.860,8000	42.437,4000	2.172,9800	99,44	1,0000	42.437,40	2.172,98
10.001.000.002	Tabica branca	vb		2.591,4000	2.091,0000	492,3700	99,69	1,0000	2.091,00	492,37
10.001.000.003	Forro de Gesso Acartonado RU	vb		4.813,4000	0,0000	4.813,4000	100,00	1,0000	0,00	4.813,40
10.001.000.004	Forro de Gesso Glassroc	vb		7.372,0000	3.313,1000	4.000,0000	99,20	1,0000	3.313,10	4.000,00
10.002	Paredes Subsolo 2/Subsolo 1/ Térreo									
10.002.000.001	Parede de Gesso ST (01 ST + M70xVARIÁVEL/600 + 01 ST)	vb		540,0000	0,0000	540,0000	100,00	1,0000	0,00	540,00
11	Bloco B - Área Social									
11.001	Forro Subsolo 2/Subsolo 1/ Térreo									
11.001.000.001	Forro de Gesso Acartonado ST	vb		38.187,6000	22.658,8000	15.000,0100	98,62	1,0000	22.658,80	15.000,01
11.001.000.003	Forro de Gesso Acartonado RU	vb		976,4000	488,0000	480,0000	99,14	1,0000	488,00	480,00
11.001.000.004	Forro de Gesso Glassroc	vb		9.298,6000	4.649,3000	4.000,0000	93,02	1,0000	4.649,30	4.000,00
11.002	Outros									
11.002.000.001	Forro abobadado de placa cimentícia grande	vb		8.323,2000	0,0000	8.323,2000	100,00	1,0000	0,00	8.323,20
11.002.000.002	Forro abobadado de placa cimentícia pequeno	vb		15.793,6000	0,0000	15.793,6000	100,00	1,0000	0,00	15.793,60
12	Bloco C - Área Social									
12.003	Aditivo 01 - Extras									
12.003.000.001	Extras Aditivo 1	vb	X	144.633,7000	121.723,1700	16.223,6800	95,38	1,0000	121.723,17	16.223,68
Total									203.359,97	89.650,24

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	89.650,24	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	89.650,24
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	89.650,24	Total reajuste	0,00	Total bruto	89.650,24
Retenções				Subtotal	89.650,24
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	4.482,51
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	85.167,73

Observação	Referente a mão de Obra Gesso
-------------------	-------------------------------