

<div>METALCALZA</div> <div>Esquadrias Metálicas Ltda.</div>		METALCALZA ESQUADRIAS METALICAS LTDA Rua Catulo da Paixao Cearense, 966 Pavilhao 95.054-620 - CAXIAS DO SUL - RS Bairro: Presidente Vargas CNPJ: 92.507.953/0001-69 I.E.: 029/0188490 Fone: (54) 3229.3633 (54) 3229.3633		DANFE Documento Auxiliar da 1- SAÍDA 0 - ENTRADAControle do Fisco Página: 1 de 1		NF-e SÉRIE 1 000873							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0188490		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 92.507.953/0001-69		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4321.0492.5079.5300.0169.5500.1000.0008.7319.6443.4998 Consulta de autenticidade http://www.nfe.fazenda.gov.br . PROTOCOLO: 143210082105369 27/04/2021 14:39:46							
DESTINATARIO REMETENTE													
NOME OU RAZÃO SOCIAL GRAMADO PARKS INV. E INT. LTDA				CÓDIGO 000109		CNPJ / CPF 00.369.161/0001-57							
ENDEREÇO AV BORGES DE MEDEIROS,2507				BAIRRO CENTRO		CEP 95.670-000							
MUNICÍPIO GRAMADO				FONE / FAX		UF RS							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0560093420				HORA SAÍDA									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP.ACESSORIA							
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTO 22.500,00		VALOR TOTAL DA NOTA 22.500,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALO DO ISSQN 0,00							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UM	QTDE	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICM	VLR.ICM	VLR.IP	ICM	IP
0001	Estrutura Metálica de claraboia, contendo treliças, vigas e	73083000	0101	5.101	M2	50	450,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00		
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATRICULA CEI DA OBRA: 51.241.741.126/75 ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA ELVIRA APOLLO BENETTI, 150, CEP 95670.000, GRAMADO RS Valor aproximado tributos: 2.520,00(11,20%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI Permite o aproveitamento do credito de Icms no Valor de R\$ 1.707,75, correspondente a aliquota 7,59% nos termos do art.23 da LC 123.													
METALCALZA ESQUADRIAS METALICAS LTDA								NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO								SÉRIE					
CERTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GRAMADO PARKS INV. E INT. LTDA								000873					
22.500,00								Pág: 1 de					



Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0100	Total do contrato	529.594,88
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	529.594,88
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	9914 - MetalCalza Esquadrias Metálicas Ltda
Número da medição	7	Data da medição	13/05/2021
Data de vencimento	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	Material Calza									
01.000.000.004	Clarabóia Interna - Bloco B	vb		32.500,0000	0,0000	32.500,0000	100,00	1,0000	0,00	32.500,00
01.000.000.005	Sacadas e Floreiras - Blocos A /B/C	vb		82.460,0000	75.720,0000	6.740,0000	100,00	1,0000	75.720,00	6.740,00
01.000.000.006	Sacada 1 - Blocos D ao J	vb		50.540,0000	37.240,0000	3.280,0000	80,17	1,0000	37.240,00	3.280,00
01.000.000.007	Sacada 2 - Blocos E/F/G/I/J	vb		66.500,0000	37.240,0000	3.280,0000	60,93	1,0000	37.240,00	3.280,00
05	Aditivo 4									
05.000.000.002	Aditivo 04 - Adequação normativa de 9 tampas (MO)	vb	X	2.720,0000	0,0000	2.720,0000	100,00	1,0000	0,00	2.720,00
Total									150.200,00	48.520,00

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	48.520,00	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	48.520,00
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	48.520,00	Total reajuste	0,00	Total bruto	48.520,00
Retenções				Subtotal	48.520,00
Imposto	Valor	Retenção		Descontos	0,00
				Caução	0,00
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	48.520,00

Observação Instalação dos guarda-corpos, passa mão, sacadas, gradil e clarabóias internas do empreendimento.