

	<b>MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL</b>		Número / Série NFS-e <b>74 / S</b>				
	<b>SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL</b>		Número / Série RPS -				
	<b>NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e</b>		Data de Emissão 06/05/2021 09:08				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
	CNPJ/CPF: <b>29.292.079/0001-53</b>		Inscrição Estadual: -		Inscrição Municipal: <b>167.185</b>		
	Nome/Razão Social: <b>ARTECOR LTDA ME</b>						
	Nome Fantasia:						
	Endereço: <b>JOAO MARIA FIGUEIRO FILHO, 460, ESPLANADA, CEP 95096-195</b>						
	Município: <b>Caxias do Sul / RS</b>		Telefone:				
E-mail: <b>artecor.2018@gmail.com</b>		Site:					
<b>LOCAL DE TRIBUTAÇÃO</b> <b>Gramado / RS</b>		<b>RESPONSABILIDADE PELO ISSQN</b> <b>Tomador de Serviço</b>		<b>REGIME TRIBUTÁRIO</b> <b>Simples Nacional</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CNPJ/CPF: <b>00.369.161/0001-57</b>		Inscrição Estadual: <b>0560093420</b>		Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social: <b>GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA / SCP BUONA VITTA</b>							
Endereço: <b>AV. BORGES DE MEDEIROS, 2507, CENTRO, CEP 95670-000</b>							
Município: <b>Gramado / RS</b>		País: <b>Brasil</b>					
E-mail: <b>pedro.marmentini@fisaeng.con.br</b>		Telefone: <b>(54) 3295 6061 (54) 3905 4800</b>					
<b>FATURAS</b>							
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor		
<b>13</b>	<b>27/05/2021</b>	<b>7.404,45</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
<b>1552 - PINTURA E MANUTENCAO PREDIAL</b>	<b>07.02</b>	<b>2,01</b>	<b>7.836,2300</b>	<b>1,00 / UN</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,23</b>	<b>157,51</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 7.836,23</b>							
<b>DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO</b>							
Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis		Desconto Condicional		Deduções		
<b>7.836,23</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos		Base de Cálculo Retido		ISSQN Retido		
<b>0,00</b>	<b>193,55</b>		<b>7.836,23</b>		<b>157,51</b>		
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>							
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)			
<b>274,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 7.404,45</b>							
<b>DADOS DA OBRA</b>							
CEI/CNO: <b>51..24.1.741/26/75</b>		ART:		Projeto:		Matrícula:	
Endereço: <b>Estrada Elvira Apollo Benetti, 150, Av. Central, CEP 95670-000</b>							
Município: <b>Gramado / RS</b>		País: <b>Brasil</b>					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>							
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional							
Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: <b>1552 - PINTURA E MANUTENCAO PREDIAL</b>							
Local de Tributação: <b>Gramado / RS</b>							
<b>AUTENTICIDADE</b>							
A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço: <a href="https://nfse.caxias.rs.gov.br/site">https://nfse.caxias.rs.gov.br/site</a>							
Código de Verificação: <b>7GZ.P8H.QZI</b>							
Chave de Acesso: <b>43-29292079000153-90-00S-000000074/103062611</b>							



## Boletim de Medições

<b>Contrato</b>	CT/GVI-CF0093	<b>Total do contrato</b>	73.999,75
<b>Obra</b>	14 - Buona Vitta Resort	<b>Total da obra</b>	73.999,75
<b>Unidade construtiva</b>	3 - OBRA GVI	<b>Fornecedor</b>	11067 - Artecor Ltda ME
<b>Número da medição</b>	3	<b>Data da medição</b>	10/05/2021
<b>Data de vencimento</b>	25/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	Bloco C									
01.001	Subsolo 1									
01.001.000.004	Parede Normal - Área comum - COM TEXTURA	vb		19.366,7000	15.232,2400	1.958,4300	88,76	1,0000	15.232,24	1.958,43
01.001.000.005	Parede Normal - Área comum - COM TEXTURA - Linear	vb		910,4700	716,1000	92,0700	88,76	1,0000	716,10	92,07
01.002	Térreo									
01.002.000.001	Parede Normal - Área comum - SEM TEXTURA	vb		2.151,0200	0,0000	1.909,3300	88,76	1,0000	0,00	1.909,33
01.002.000.002	Parede Normal - Área comum - SEM TEXTURA - Linear	vb		35,6000	0,0000	31,6000	88,76	1,0000	0,00	31,60
01.002.000.004	Parede Normal - Área comum - COM TEXTURA	vb		22.691,5600	17.847,3000	3.569,4600	94,38	1,0000	17.847,30	3.569,46
01.002.000.005	Parede Normal - Área comum - COM TEXTURA - Linear	vb		1.111,1700	873,9500	174,7900	94,38	1,0000	873,95	174,79
01.002.000.006	Escada	vb		894,9000	693,8000	100,5500	88,76	1,0000	693,80	100,55
<b>Total</b>									<b>35.363,39</b>	<b>7.836,23</b>

Total da medição					
<b>Total mão de obra dos itens</b>	7.836,23	<b>Reajuste mão de obra</b>	0,00	<b>Total de mão de obra</b>	7.836,23
<b>Total material dos itens</b>	0,00	<b>Reajuste material</b>	0,00	<b>Total de material</b>	0,00
<b>Total dos itens</b>	7.836,23	<b>Total reajuste</b>	0,00	<b>Total bruto</b>	7.836,23
<b>Retenções</b>				<b>Subtotal</b>	7.836,23
<b>Imposto</b>		<b>Valor</b>	<b>Retenção</b>	<b>Descontos</b>	0,00
				<b>Caução</b>	391,81
				<b>Permuta</b>	0,00
				<b>Sinal</b>	0,00
				<b>Total de impostos retido</b>	0,00
				<b>Total líquido</b>	7.444,42

<b>Observação</b>	Contrato para pintura externa e interna do bloco C
-------------------	--