

	MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	Número / Série NFS-e 77 / S					
	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	Número / Série RPS -					
	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e	Data de Emissão 13/05/2021 12:15					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ/CPF: 29.292.079/0001-53 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 167.185						
	Nome/Razão Social: ARTECOR LTDA ME						
	Nome Fantasia:						
	Endereço: JOAO MARIA FIGUEIRO FILHO, 460, ESPLANADA, CEP 95096-195						
	Município: Caxias do Sul / RS Telefone:						
	E-mail: artecor.2018@gmail.com Site:						
LOCAL DE TRIBUTAÇÃO Gramado / RS		RESPONSABILIDADE PELO ISSQN Tomador de Serviço	REGIME TRIBUTÁRIO Simples Nacional				
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CNPJ/CPF: 00.369.161/0001-57 Inscrição Estadual: 0560093420 Inscrição Municipal:							
Nome/Razão Social: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA / SCP BUONA VITTA							
Endereço: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2507, CENTRO, CEP 95670-000							
Município: Gramado / RS País: Brasil							
E-mail: pedro.marmentini@fisaeng.con.br Telefone: (54) 3295 6061 (54) 3905 4800							
FATURAS							
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor		
326	27/05/2021	26.271,05					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
1552 - PINTURA E MANUTENCAO PREDIAL	07.02	2,01	27.803,0000	1,00 / UN	0,00	27.803,00	558,84
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 27.803,00							
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO							
Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis		Desconto Condicional		Deduções		
27.803,00	0,00		0,00		0,00		
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos		Base de Cálculo Retido		ISSQN Retido		
0,00	686,73		27.803,00		558,84		
RETENÇÕES FEDERAIS							
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)			
973,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 26.271,05							
DADOS DA OBRA							
CEI/CNO: 51..24.1.741/26/75		ART:		Projeto:		Matrícula:	
Endereço: Estrada Elvira Apollo Benetti, 150, Av. Central, CEP 95670-000							
Município: Gramado / RS País: Brasil							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional							
Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 1552 - PINTURA E MANUTENCAO PREDIAL							
Local de Tributação: Gramado / RS							
AUTENTICIDADE							
A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço: https://nfse.caxias.rs.gov.br/site							
Código de Verificação: 1QS.SRM.P91							
Chave de Acesso: 43-29292079000153-90-00S-000000077/921406811							



Boletim de Medições

Contrato	CT/GVI-CF0108	Total do contrato	171.039,36
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	171.039,36
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	11067 - Artecor Ltda ME
Número da medição	7	Data da medição	10/05/2021
Data de vencimento	27/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
01	Bloco F									
01.001	Subsolo									
01.001.000.001	Pintura interna do subsolo (Laje+Viga+Paredes)	vb		19.524,4500	0,0000	15.842,0000	81,14	1,0000	0,00	15.842,00
01.002	Térreo									
01.002.000.001	Parede Normal - Área comum	vb		1.585,8200	1.030,7800	317,1600	85,00	1,0000	1.030,78	317,16
01.002.000.002	Parede normal - Área comum - Linear	vb		140,0000	91,0000	28,0000	85,00	1,0000	91,00	28,00
01.002.000.006	Corredor	vb		2.460,9700	1.599,6400	492,1900	85,00	1,0000	1.599,64	492,19
01.002.000.007	Corredor - Linear	vb		93,5000	60,7800	18,7000	85,01	1,0000	60,78	18,70
01.002.000.008	Escada	vb		631,9500	410,7600	94,7900	80,00	1,0000	410,76	94,79
01.003	1º Pavimento									
01.003.000.001	Parede Normal - Área comum	vb		498,4700	324,0100	99,6900	85,00	1,0000	324,01	99,69
01.003.000.002	Parede normal - Área comum - Linear	vb		15,0000	9,7500	3,0000	85,00	1,0000	9,75	3,00
01.003.000.003	Parede Quartos	vb		17.601,8400	14.961,5600	880,0900	90,00	1,0000	14.961,56	880,09
01.003.000.004	Parede Quartos - Linear	vb		618,0000	525,3000	30,9000	90,00	1,0000	525,30	30,90
01.003.000.005	Parede Quartos - Linear	vb		10.037,1200	8.531,5500	501,8600	90,00	1,0000	8.531,55	501,86
01.003.000.006	Corredor	vb		2.739,2200	1.780,4900	547,8400	85,00	1,0000	1.780,49	547,84
01.003.000.007	Corredor - Linear	vb		66,0000	42,9000	13,2000	85,00	1,0000	42,90	13,20
01.003.000.008	Escada	vb		704,0600	457,6400	140,8100	85,00	1,0000	457,64	140,81
01.004	2º Pavimento									
01.004.000.001	Parede Normal - Área comum	vb		498,4700	324,0100	99,6900	85,00	1,0000	324,01	99,69
01.004.000.002	Parede normal - Área comum - Linear	vb		15,0000	9,7500	3,0000	85,00	1,0000	9,75	3,00
01.004.000.003	Parede Quartos	vb		17.601,8400	14.785,5400	1.056,1100	90,00	1,0000	14.785,54	1.056,11
01.004.000.004	Parede Quartos - Linear	vb		618,0000	519,1200	37,0800	90,00	1,0000	519,12	37,08
01.004.000.005	Parede Quartos - Linear	vb		10.037,1200	8.531,5500	501,8600	90,00	1,0000	8.531,55	501,86
01.004.000.006	Corredor	vb		2.739,2200	1.780,4900	547,8400	85,00	1,0000	1.780,49	547,84
01.004.000.007	Corredor - Linear	vb		66,0000	42,9000	13,2000	85,00	1,0000	42,90	13,20
01.004.000.008	Escada	vb		704,0600	457,6400	140,8100	85,00	1,0000	457,64	140,81
01.005	3º Pavimento									
01.005.000.001	Parede Normal - Área comum	vb		498,4700	324,0100	99,6900	85,00	1,0000	324,01	99,69
01.005.000.002	Parede normal - Área comum - Linear	vb		15,0000	9,7500	3,0000	85,00	1,0000	9,75	3,00
01.005.000.003	Parede Quartos	vb		17.601,8400	14.785,5500	1.056,1100	90,00	1,0000	14.785,55	1.056,11
01.005.000.004	Parede Quartos - Linear	vb		618,0000	519,1200	37,0800	90,00	1,0000	519,12	37,08
01.005.000.005	Parede Quartos - Linear	vb		10.037,1200	8.531,5500	501,8600	90,00	1,0000	8.531,55	501,86
01.005.000.006	Corredor	vb		2.739,2200	1.780,4900	547,8400	85,00	1,0000	1.780,49	547,84
01.005.000.007	Corredor - Linear	vb		66,0000	42,9000	13,2000	85,00	1,0000	42,90	13,20
01.005.000.008	Escada	vb		704,0600	457,6400	140,8100	85,00	1,0000	457,64	140,81
01.006	Subtelhado									
01.006.000.001	Parede Normal - Área comum	vb		498,4700	54,8300	144,5600	40,00	1,0000	54,83	144,56
01.006.000.002	Parede normal - Área comum - Linear	vb		15,0000	1,6500	4,3500	40,00	1,0000	1,65	4,35
01.006.000.005	Parede Quartos - Linear	vb		7.315,6800	804,7200	2.121,5500	40,00	1,0000	804,72	2.121,55
01.006.000.006	Corredor	vb		2.763,0100	303,9300	1.353,8800	60,00	1,0000	303,93	1.353,88
01.006.000.007	Corredor - Linear	vb		49,5000	5,4500	24,2600	60,02	1,0000	5,45	24,26
01.006.000.008	Escada	vb		704,0600	77,4500	344,9900	60,00	1,0000	77,45	344,99
Total									83.976,20	27.803,00

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	27.803,00	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	27.803,00
Total material dos itens	0,00	Reajuste material	0,00	Total de material	0,00
Total dos itens	27.803,00	Total reajuste	0,00	Total bruto	27.803,00
Retenções				Subtotal	27.803,00
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	1.390,15
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	26.412,85

Observação	Contrato para pintura interna dos pavimentos TIPO e subsolo do bloco F.
-------------------	---