

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2015
CONCESSIONÁRIA RIO - TERESÓPOLIS S.A.

Valores em R\$ mil

INVESTIMENTOS - Competência	RP1 2014	ORÇ 2015	ORÇ 15 vs RP1 14	Δ %
Engenharia	30.244	58.918	28.674	94,8%
Tecnologia da Informação	3.661	2.889	-772	-21,1%
Equipamentos Diversos	1.057	701	-357	-33,7%
Desapropriação	224	235	11	4,9%
Total	35.186	62.743	27.557	78,3%

INVESTIMENTOS - 2015	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Engenharia	5.289	5.895	5.287	5.839	7.053	5.600	6.196	4.827	4.413	3.912	3.460	1.147	58.918
Tecnologia da Informação	303	243	308	224	95	303	188	118	495	272	295	46	2.889
Equipamentos Diversos	187	81	219	139	31	9	24	6	4	-	1	-	701
Desapropriação	-	-	35	-	-	120	-	80	-	-	-	-	235
Total	5.779	6.219	5.848	6.203	7.179	6.032	6.408	5.031	4.912	4.183	3.756	1.193	62.743

STATUS		Investimentos - Engenharia (Base Contábil)		ORÇ - 2014 RP1 - 2014		PLANEJAMENTO 2015 - CP		
	TOTAL					Carry Over	Corrente	Total
Carry Over	Contenção Km 17 (PER)	58.629	35.186	31.311	31.432	62.743		
Carry Over	Contenção Km 29 (PER)	8.446	2.910	1.946	-	1.946		
Carry Over	Contenção Km 49,4 (PER)	300	811	2.031	-	2.031		
Carry Over	Contenção Km 79 (PER)	720	934	211	-	211		
Carry Over	Contenção Km 83,2 (PER)	1.120	27	1.044	-	1.044		
Carry Over	Desapropriação	1.271	1.783	765	-	765		
Carry Over	Edificações	1.126	224	235	-	235		
Carry Over	Equipamento Diversos	-	-	305	-	305		
Carry Over	Fibra Óptica (esc., concreto e lançamento de dutos)	558	1.057	211	490	701		
Carry Over	Fornecimento de CBUQ - Reconst. do Pavto - Km 89 ao Km 71	150	150	150	-	150		
Carry Over	Investimentos em Tecnologia da Informação	2.625	1.483	3.536	-	3.536		
Carry Over	Reconstrução do Pavimento - Km 89 ao Km 71	2.739	3.661	877	2.012	2.889		
Corrente	Ampliação Capacidade de Subida Serra - Trecho IV	6.021	3.020	6.873	-	6.873		
Corrente	Contenção Km 33,05 B (PER)	25	246	-	18.000	18.000		
Corrente	Contenção Km 62	3.728	1.351	-	-	-		
Corrente	Contenções Emergenciais	1.200	901	-	-	-		
Corrente	Contenções Preventivas	-	-	-	-	-		
Corrente	Fornecimento de CBUQ - Drenagem Profunda - Km 89 ao Km 71	-	-	-	-	-		
Corrente	Fresagem + CBUQ - Pista	256	413	-	-	-		
Corrente	Implantação de Drenagem Profunda - Km 89 ao Km 71	4.000	4.000	-	3.196	3.196		
Corrente	Investimentos Meio Ambiente TC+LI+solicitações MP+estações	1.896	2.357	-	-	-		
Corrente	Microinvestimento	846	804	-	655	655		
Corrente	Passarela Km 142,0 - Jd Primavera/Vila Maria Helena	1.156	1.156	-	3.631	3.631		
Corrente	Placas Adjacentes a Terceira Faixa - Trecho IV	383	83	-	-	-		
Corrente	Recuperação do Pavimento Rígido	-	-	-	1.178	1.178		
Corrente	Reforço da Ponte Soberbo	1.000	1.755	-	1.073	1.073		
Não Prevista	Acesso a Escola km 62 (Só CBUQ)	308	93	-	-	-		
Não Prevista	Contenção Km 105,9 (PER)	-	-	-	69	69		
Não Prevista	Contenção km 28,09 - Projeto (Não PER - R. Alto - Proj em Elaboração)	-	3	-	-	-		
Não Prevista	Contenção km 3,15 (Não Inclusa PER - Risco Alto - Proj em Elaboração)	-	70	-	-	-		
Não Prevista	Contenção km 49,67 (Não Inclusa PER - Risco Alto - Proj em Elaboração)	-	36	-	-	-		
Não Prevista	Contenção km 73,73 (Não Inclusa PER - Risco Alto - Proj em Elaboração)	-	88	-	-	-		
Não Prevista	Contenção Km 93,70 (PER)	-	19	-	-	-		
Não Prevista	Contenção Km 97,15 (PER)	-	4	-	-	-		
Não Prevista	Contenção no km 81,20	-	7	-	-	-		
Não Prevista	Contenção Sinistro ocorrido em 07/02/2013 - km 40,80	-	202	-	-	-		
Não Prevista	Contenção Sinistro ocorrido em 07/02/2013 - km 62,20	-	78	-	-	-		
Não Prevista	Estrutura da Base das Placas do Pavimento Rígido no km 131,00	-	4	-	-	-		
Não Prevista	Implantação de Placas e Pórticos Serra	-	1.184	-	-	-		
Não Prevista	Retorno Guapimirim - km 104,2	-	31	-	-	-		
Não Prevista	Retorno km 111 - Parada Ideal	-	-	-	-	-		
		-	2.313	943	1.128	1.128		

CARTÓRIO DE SURUI - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI - REGISTRADORA E NOTÁRIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000000CAIF. Conf. em
Magé, 24 de março de 2017.

Serventia	: 5.42
TJ+FUNDOS+ISS	: 2.04
Total	: 7.46

Marli Tavares da Silva

ECAC-48384 NMA Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

091384
14042031



**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014.**

STATUS	Investimentos - Engenharia (Base Contábil)	ORÇ - 2014	RP1 - 2014	PLANEJAMENTO 2015 - CP		
				Carry Over	Corrente	Total
Replanejada	Barreira h=1,20m - Passarela Km 125,7	111	0	150	-	150
Replanejada	Barreira New Jersey - Passarela Km 125,7	52	-	56	-	56
Replanejada	Construção de OAEs - Soberbo (Investimento a incluir no PER)	-	-	-	-	-
Replanejada	Contenção Km 60,2 (PER)	910	-	973	-	973
Replanejada	Contenção Km 66,10 (PER)	2.471	-	2.065	-	2.065
Replanejada	Contenção Km 66,8 (PER)	5.447	-	3.510	-	3.510
Replanejada	Contenção km 67,4	607	-	1.600	-	1.600
Replanejada	Dispositivos Anti-Ofuscante - Passarela Km 125,7	42	-	48	-	48
Replanejada	Eliminação de Pontos Críticos - Cruzeiro	2.572	-	2.700	-	2.700
Replanejada	Iluminação Passarela Km 125,7	53	-	58	-	58
Replanejada	Passarela Km 125,7 - Surui / Sete Irmãos / Pedreira-Curvão	868	-	868	-	868
Replanejada	Pto. Ônibus - Passarela Km 125,7	70	-	76	-	76
Replanejada	Ruas Laterais - Água Quente Km 41	-	-	-	-	-
Retirada	Acesso a Escola km 62	2.500	-	-	-	-
Retirada	Barreira New Jersey - Ponte sobre o Rio Soberbo	98	26	-	-	-
Retirada	Barreira New Jersey - Pto. Ônibus Parque Serrano	15	-	-	-	-
Retirada	Barreira New Jersey - Pto. Ônibus Parque Silvestre	15	-	-	-	-
Retirada	Barreira New Jersey - Pto. Ônibus Passarela Km 122	101	-	-	-	-
Retirada	Barreira New Jersey - Pto. Ônibus Passarela Km 142,0	63	-	-	-	-
Retirada	Equipe de Topografia para obras	240	-	-	-	-
Retirada	Fechamento Alameda em PN1	85	-	-	-	-
Retirada	Iluminação Passarela Km 142,0	50	-	-	-	-
Retirada	Projetos Não Previstos	120	-	-	-	-
Retirada	Pto. Ônibus - Parque Serrano	100	-	-	-	-
Retirada	Pto. Ônibus - Parque Silvestre	150	-	-	-	-
Retirada	Pto. Ônibus - Passarela Km 122	70	-	-	-	-
Retirada	Rua Laterais - Prata Km 77	1.853	-	-	-	-
Retirada	Ruas Laterais - Vila Maria Helena Km 142	-	-	-	-	-
Saldo 2013	Ampliação Capacidade de Subida Serra - Trecho III	-	549	-	-	-
Saldo 2013	Barreira New Jersey no km 84,00	-	74	-	-	-
Saldo 2013	Recuperação Estrutural Viaduto da Grota do Inferno	-	0	-	-	-
Saldo 2013	Reforma Predial	-	504	-	-	-
Saldo 2013	Sinalização Especial para trechos em neblina	-	40	-	-	-
Saldo 2013	Sinalização Horizontal de Alto Índice de Refletância (VISIBEAD)	-	133	-	-	-

STATUS	Investimentos - Engenharia (Base Contábil)	PLANEJAMENTO 2015 - CP			PLANEJAMENTO 2015 - LP
		Carry Over	Corrente	Total	
	TOTAL	31.311	31.432	62.743	54.896
Carry Over	Contenção Km 17 (PER)	1.946	-	1.946	-
Carry Over	Contenção Km 29 (PER)	2.031	-	2.031	-
Carry Over	Contenção Km 49,4 (PER)	211	-	211	-
Carry Over	Contenção Km 79 (PER)	1.044	-	1.044	-
Carry Over	Contenção Km 83,2 (PER)	755	-	755	-
Carry Over	Desapropriação	235	-	235	500
Carry Over	Edificações	395	-	395	-
Carry Over	Equipamento Diversos	211	490	701	257
Carry Over	Fibra Optica (esc., concreto e lançamento de dutos)	150	-	150	-
Carry Over	Fornecimento de CBUQ - Reconst. do Pavto - Km 89 ao Km 71	3.536	-	3.536	-
Carry Over	Investimentos em Tecnologia da Informação	877	2.012	2.889	3.057
Carry Over	Reconstrução do Pavimento - Km 89 ao Km 71	6.873	-	6.873	-
Corrente	Ampliação Capacidade de Subida Serra - Trecho IV	-	18.000	18.000	14.233
Corrente	Fresagem + CBUQ - Pista	-	3.196	3.196	2.764
Corrente	Investimentos Meio Ambiente TC+LI+solitações MP+estações	-	655	655	850
Corrente	Microvestimento	-	3.631	3.631	770
Corrente	Placas Adjacentes a Terceira Faixa - Trecho IV	-	1.178	1.178	-
Corrente	Recuperação do Pavimento Rígido	-	1.073	1.073	1.000
Não Prevista	Acesso a Escola km 62 (Só CBUQ)	-	69	69	-
Não Prevista	Retorno Guapimirim - km 104,2	-	1.128	1.128	-
Não Prevista	Retorno km 111 - Parada Ideal	943	-	943	-
Replanejada	Barreira h=1,20m - Passarela Km 125,7	150	-	150	-
Replanejada	Barreira New Jersey - Passarela Km 125,7	56	-	56	-
Replanejada	Construção de OAEs - Soberbo (Investimento a incluir no PER)	-	-	-	7.033
Replanejada	Contenção Km 60,2 (PER)	973	-	973	-
Replanejada	Contenção Km 66,10 (PER)	2.065	-	2.065	-
Replanejada	Contenção Km 66,8 (PER)	3.510	-	3.510	-
Replanejada	Contenção km 67,4	1.600	-	1.600	-
Replanejada	Contenções Emergenciais	-	-	-	1.000
Replanejada	Contenções Preventivas	-	-	-	10.673
Replanejada	Dispositivos Anti-Ofuscante - Passarela Km 125,7	48	-	48	-
Replanejada	Eliminação de Pontos Críticos - Cruzeiro	2.700	-	2.700	-
Replanejada	Iluminação Passarela Km 125,7	58	-	58	-
Replanejada	Passarela Km 125,7 - Surui / Sete Irmãos / Pedreira-Curvão	868	-	868	-
Replanejada	Pto. Ônibus - Passarela Km 125,7	76	-	76	-
Replanejada	Ruas Laterais - Água Quente Km 41	-	-	-	6.572
Retirada	Ruas Laterais - Vila Maria Helena Km 142	-	-	-	6.158
Retirada	Sinalização Especial para trechos em neblina	-	-	-	29

Handwritten signature and initials.

CARTÓRIO DE SURUI - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
 GELSA DE SOUSA AMORELLI - REGISTRADORA E NOTÁRIA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
 Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X0000000CA1E. Conf. por
 Magé, 24 de março de 2017. Serventia : 5.42
 TJ+FUNDOS+ISS : 2.04
 Total : 7.46

Marii Tavares da Silva
 ECAC-48383 AQM Consulte em <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>

081264
 1A042030
 MAGÉ - RJ
 CARTÓRIO DE SURUI




**ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014.**

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05


NIRE Nº 3330016228-3

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da
Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio –
Teresópolis S.A., realizada na sede social da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ,
em 30 de dezembro de 2014:

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO.	3.660	Tadeu H. Takey Analista Adm. Financeiro	
Fundação de Previdência Privada da TERRACAP — FUNTERRA	500		
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON L. A. LEOBONS Diretor de Investimento PRECE-Previdência Complementar	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620		
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	Irani Dutra de Siqueira Diretor Financeiro GEIPREV	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE	ASSINATURA	
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha CPF 606.744.587-53 Procurador		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2014.


Sr. Milton Luis de Araújo Leobons
Presidente

Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário

CARTÓRIO DE SURUI – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DO 4º DISTRITO
GELSA DE SOUSA AMORELLI – REGISTRADORA E NOTÁRIA / ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MAGÉ
Av. Isabel de Paula, 150 - Sobreloja - Surui - Magé - RJ - Tel.: (21) 2647-5709 - e-mail: cartoriodesurui@ig.com.br

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original que foi apresentado. Cod: X0000000CA10. Conf. por:
Magé, 24 de março de 2017.

Marli Tavares da Silva
ECAC-48382 DFY Consulte em: <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

091264
AA042023

AGÉ - RJ

13.42
12.04
46

CARTÓRIO DE SURUI